

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR.....
przyłącza wodociągowego

Data: 20.08.14

Adres nieruchomości: **Łódź ul. Łupkowa 1 działka numer 125/6**
Podłączono do wodociągu miejskiego ø: **100** z rur: **ŻEL** w ul. **Kobałtowa**
Nr archiwalny: **A-18861** Nr inwentarzowy:

I. DANE TECHNICZNE

Kształtka nawiertna ø: **100/63**
Przewód podłączenia ø: **63/50** z rur: **PEHD** mb **13,28**
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **kanalizacja deszczowa**
Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: **kanalizacja sanitarna**
Wodomierz ø: **32** zlokalizowany **pomieszczenie gospodarcze - kotłownia**
Data wykonania przyłącza: **19/08/2014**

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: **Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" Łódź ul. Nastrojowa 10**
Odbiorca usług: **J.W.**
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.**

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **19/08/2014** sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od wykonania włączenia i montażu wodomierza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminie może być podstawą do dokonania przez ZWIK Sp. z o.o. odcięcia przyłącza wodociągowego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego odcięcia poniesione przez ZWIK Sp. z o.o.

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. **Jacek Kowalski**

Investor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWIK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką w obecności Inwestora i Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie/niezgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr. **526/2014**..

Uwagi:

Inspektor Nadzoru
ZWIK Sp. z o.o.
Jacek Kowalski

Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

Investor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWIK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor Nadzoru
ZWIK Sp. z o.o.
Jacek Kowalski

Inspektor ZWIK Sp. z o.o.

Investor lub upoważniony przedstawiciel

odebrano du 26.08.14

* niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data.....
przyłącza kanalizacyjnego 509/14 13.08.14

Adres nieruchomości: Łódź Łupkowa 1 działka 125/6

Podłączono do kanału miejskiego ø: 200 w ul. Książka

Nr archiwalny: A-18861

I. DANE TECHNICZNE

Długość istniejącego sięgacza: Nr archiwalny kanału: 209-1755

Przyłącze kanalizacji: sanitarnej ø: 160 z rur PVC mb 6,00

deszczowej ø: z rur mb

ogólnospławnej ø: z rur mb

Sposób włączenia: istniejący trójnik, studnia rewizyjna, wpust lub trójnik oprawiony przez ZWiK Sp. z o.o., odkorkowanie sięgacza*.

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: kanalizacja deszczowa

Data wykonania przyłącza: 20/08/2014

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" Łódź ul. Nastrojowa 10

Odbiorca usług: j.w.

Wykonawca: MIRAMEX s.c.

MIRAMEX s.c.
ul. Andrzejki 92-020 Andrzejki
Wisłowa Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 726 260 00 66, REGON: 100484305
www.miramex.eu
tel: 032 279 222

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu 20/08/2014 sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Przyłącza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminach może być podstawą do dokonania przez ZWiK Sp. z o.o. zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie odpływu ścieków z zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego zamknięcia poniesione przez ZWiK Sp. z o. o

Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia:

Inspektor Nadzoru ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie/nie zgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr..... 526/2014.....

Uwagi:

Inspektor Nadzoru ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWiK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor Nadzoru ZWiK Sp. z o.o.

Inspektor ZWiK Sp. z o.o.

Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

* niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NR..... Data.....
przyłącza kanalizacyjnego

Adres nieruchomości: **Łódź Łupkowa 1 działka 125/6**
Podłączono do kanału miejskiego ø: **600** w ul. **Książka**
Nr archiwalny: **A-18861**

I. DANE TECHNICZNE

Długość istniejącego sięgacza: Nr archiwalny kanału: **208-1441**
Przyłącze kanalizacji: sanitarnej ø: z rur mb
deszczowej ø: **160** z rur **PVC** mb **10,63**
ogólnospławnej ø: z rur mb

Sposób włączenia: istniejący trójnik, studnia rewizyjna, wpust lub trójnik oprawiony przez ZWiK Sp. z o.o.,
odkorkowanie sięgacza*.
Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: **kanalizacja deszczowa**
Data wykonania przyłącza: **21/08/2014**

II. DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY USŁUG, INWESTORA I WYKONAWCY

Inwestor: **Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" Łódź ul. Nastrojowa 10**
Odbiorca usług: **J.w.**
Wykonawca: **MIRAMEX s.c.**

MIRAMEX s.c.
Robert Chodula, Jarosław Martyn
92-020 Andrespol
Wisłowa-Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 66, REGON: 100464305
www.miramex.eu
tel. 602 270 272

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. w obecności Inwestora dokonał w dniu **21/08/2014** sprawdzenia przyłącza przed zasypaniem.

Uwagi:

Umowę o odbiór ścieków należy zawrzeć nie później niż po 7 dniach od podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Przyłącza. Nie podpisanie umowy przez odbiorcę usług w w/w terminach może być podstawą do dokonania przez ZWiK Sp. z o.o. zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego (zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponowne uruchomienie odpływu ścieków z zamkniętego przyłącza możliwe będzie po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty wcześniejszego zamknięcia poniesione przez ZWiK Sp. z o.o.

Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia:

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.
Jacek Kowalski

MIRAMEX s.c.
Robert Chodula, Jarosław Martyn
92-020 Andrespol
Wisłowa-Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 66, REGON: 100464305

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. po sprawdzeniu przed zasypką oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza, że przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie/nie zgodnie* z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie ZUDP Nr..... **526/2014**

Uwagi:

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.
Jacek Kowalski

MIRAMEX s.c.
Robert Chodula, Jarosław Martyn
92-020 Andrespol
Wisłowa-Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 66, REGON: 100464305

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

Przyłącze może/nie może* zostać przyjęte do świadczenia przez ZWiK Sp. z o.o. usług serwisowych

Inspektor Nadzoru
ZWiK Sp. z o.o.
Jacek Kowalski

MIRAMEX s.c.
Robert Chodula, Jarosław Martyn
92-020 Andrespol
Wisłowa-Góra, ul. Zagajnikowa 14A
NIP: 728 268 00 66, REGON: 100464305

Inspektor ZWiK Sp. z o.o. Inwestor lub upoważniony przedstawiciel

* niepotrzebne skreślić